



大滝トンネル 工事情報通信

本格的な梅雨のシーズンとなり、急な雨や蒸し暑い日が続いていますがお変わりありませんか。この時期はトンネル内も湿度が高いため、路面やコンクリートなどが湿気っている状態です。埃が立たないのありがたいのですが、熱中症にかかりやすい時期ですので、皆で対策を講じながら頑張っています。

トンネル掘削も順調に進み、残り700mを切りました。覆工（仕上げのコンクリート）も6月末には300mを超える予定です。



工事の進捗状況及び、今後の予定

トンネル掘削は7月及び、8月も継続して掘削を進めていきます。非常駐車帯（トンネル内で車が故障したときなど車を停めれるスペース）や、夏期休暇を挟むことから、100m/月程度の掘削を予定しています。覆工コンクリートは7月は100m程度、8月は非常駐車帯の取り合い部を施工するようになることから30m程度を打設する予定です。

トンネル掘削で発生した残土は、皆野両神荒川線バイパスへ運搬します。



トンネル掘削箇所の地山です。



覆工コンクリートも約300m進みました。

坑内の換気について

トンネル坑内は、発破掘削やコンクリートの吹付などで空気が非常に汚れやすくなっています。そのため、外からトンネル掘削箇所まで1分間に2000m³の新鮮な空気を送っています。汚れた空気は集塵機で吸い込んで埃を落としてからトンネル入り口側へ自然に流れるようにし、坑内環境を保ちながら作業を進めています。



アジサイの花に癒される季節になりました

問合せ先

大滝トンネル事業全体
に関するお問い合わせはこちら

埼玉県西関東連絡道路建設事務所
住所：秩父郡皆野町皆野2511-1
TEL：0494-62-5811
担当：小林、宮城、中村

大滝トンネル本体工事
に関するお問い合わせはこちら

大林・西武・斎藤JV工事事務所
住所：秩父市荒川糞川 703-1
TEL：0494-26-6371
担当：古家、小野寺、古本

